





Tragen Sie Warnkleidung und festes Schuhwerk!




Halten Sie Abstand vom Nachbargleis, queren Sie keine Gleise - Lebensgefahr!



Halten Sie Abstand von Puffer & Kupplungen sowie mindestens 3 Meter von Hochspannungsanlagen - Lebensgefahr!




Plane und Planen(hub-)schiebedach geschlossen und verriegelt




Hecktüren ordnungsgemäß geschlossen und verriegelt



ROLA Wörgl-Brenner v.v. mit Gurt im Schiebedachabschlußteil des Fahrzeuges




In der Parkposition am Waggon Luftfederung vollständig abgesenkt




LKW Antennen bis max. LKW-Höhe 4.0 Meter oder demontiert


Festsitzende Windabweiser am Führerhaus




LKW: 1. Gang eingelegt



Federspeicherbremse u. Handbremse angezogen



Sichern Sie Ihren LKW mit 4 Keilen



Autotransporter: Abdeckfolien der PKW überprüft und nötigenfalls korrigiert

Der Fahrer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass spätestens bei Verlassen des LKW am Zug die Sicherheitsrichtlinien gemäß dieser Checkliste erfüllt sind, diese Anordnungen verstanden wurden und er den Sicherheitsfilm gesehen hat.

Wörgl > Brennersee	<input type="checkbox"/>	Wörgl > Trento	<input type="checkbox"/>	Zugnummer / Buchungsnummer _____		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Firma, Ort	_____				Name 1. Fahrer	_____				
Kennzeichen	_____ / _____				Name 2. Fahrer	_____				
Ladegut	_____				Datum	_____				
ADR-Gefahrgut	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtgewicht LKW + Ladung _____		Unterschrift	_____				